



ESTADO DO CEARÁ
Prefeitura Municipal de São João do Jaguaribe

Relatório de Obras – Câmara Municipal

• **Resumo Físico-Financeiro das Obras Finalizadas**

- Execução da Recuperação de Estrada Vicinal dos Assentamentos Charneca I e I no Município de São João do Jaguaribe.

Bueiros: 15 unidades.

Mata-Burros: 01 UNIDADE

Passagem Molhada: 02 unidades.

Obra realizada em convênio com o INCRA em processo de recebimento.

Orçamento Base: R\$ 919.685,55

Recurso do INCRA: R\$ 890.820,82

Contrapartida Municipal: R\$ 44.559,99

ADITIVO (PMSJJ): R\$ 204.104,29

Total do Recurso Municipal: R\$ 248.664,28

Tal aditivo se deu pelo fato da necessidade de compensação no volume de aterro, que foi constatado maior in loco, do que estimado em projeto, e na quantidade de pedra argamassada da Passagem Molhada I, visto que a necessidade de escavação devido ao solo foi maior do que previsto, assim como a adição de um mata-burro no trecho do ônibus escolar.

- Execução de Bueiro e Mata-Burro.

Obra realizada apenas com recurso municipal em processo de recebimento.

Orçamento Base: R\$ 81.002,02

Execução de bueiro com aterro fora do trecho da obra de Recuperação da Estrada Vicinal para garantia do acesso da população/área que ficava isolada em períodos chuvosos, assim como de um mata-burro.



ESTADO DO CEARÁ
Prefeitura Municipal de São João do Jaguaribe

➤ **Execução da Unidade Básica de Saúde – Sítio Pinto**

Obra realizada em convênio com o Ministério da Saúde, recebida e em funcionamento.

Orçamento Base: R\$ 458.334,24

Recurso do Ministério da Saúde: R\$ 408.000,00

Contrapartida Municipal: R\$ 50.334,44

1º ADITIVO (PMSJJ): R\$ 38.932,17

2º ADITIVO (PMSJJ): R\$ 67.659,84

Total do Recurso Municipal: R\$ 156.926,45

O primeiro aditivo se deu por conta da necessidade de melhoramento nas fundações, devido ao solo onde a edificação está locada e o segundo para execução da pavimentação, para garantir o acesso à UBS, e do aumento da extensão muro de proteção após a alteração de locação.

• **Finalização da 1ª Etapa do Hospital**

A obra está sendo realizada em convênio com a Secretaria Estadual de Saúde, e a mesma está na fase de prestação de contas para recebimento. Onde a empresa está resolvendo as últimas pendências para receber o último pagamento. Previsto para segunda-feira, dia 09 de setembro de 2019.

Orçamento Base: R\$ 480.523,73

Recurso da SESA: R\$ 450.000,00

Contrapartida Municipal: R\$ 43.851,13

1º ADITIVO (PMSJJ): R\$ 37.008,36

2º ADITIVO (PMSJJ): R\$ 77.241,94

Total do Recurso Municipal: R\$ 158.101,43

Tais aditivos se deram por conta da necessidade de compatibilização das instalações (elétricas e hidrossanitárias), assim como do quantitativo para execução de revestimentos (reboco, revestimento cerâmico e pintura).



ESTADO DO CEARÁ
Prefeitura Municipal de São João do Jaguaribe

- **Replaniamento da 2ª Etapa do Hospital**

A obra está sendo realizada em convênio com a Secretaria Estadual de Saúde, a mesma está paralisada enquanto o processo de replaniamento é finalizado, porém, os serviços preliminares já foram executados. Tal replaniamento se deu por conta da necessidade da atualização dos serviços necessários para entrega do objeto, visto que o levantamento inicial foi realizado há 3 anos.

Orçamento Base: R\$ 321.686,48

Recurso da SESA: R\$ 300.000,00

Contrapartida Municipal: R\$ 33.496,29

ADITIVO (PMSJJ): R\$ 50.300,02

Total do Recurso Municipal: R\$ 83.796,31

Tal aditivo foi necessário para complementação dos pontos elétricos, execução de recuperação parcial da cobertura e pergolado, assim como execução de viga invertida em uma das salas.

- **Obras em Execução**

- Execução de Mata-Burros, Bueiros e Passagem Molhada (em locais diversos no município de São João do Jaguaribe).

Obra realizada apenas com recurso municipal em execução.

Orçamento Base: R\$ 335.491,87

Mata-burros: 10 unids. (Sede: 06 unids, Lima: 02 unids, Côcos: 01 unid, São José: 01 unid).

Bueiros: 04 unids. (São José, Pinto, São Braz e Pachecos).

Passagem Molhada: 01 unid. (São José).



ESTADO DO CEARÁ
Prefeitura Municipal de São João do Jaguaribe

➤ Praça Celso Chaves

Obra realizada em convênio com o Ministério do Turismo em andamento.

Orçamento Base: R\$ 397.010,00

Recurso do Ministério do Turismo: R\$ 383.175,00

Contrapartida Municipal: R\$ 15.384,70

ADITIVO (PMSJJ): R\$ 32.144,23

Total do Recurso Municipal: R\$ 47.528,93

Tal aditivo se deu por conta da necessidade de inserir estrutura para que a funcionalidade do objeto fosse mantida. Logo, este serviço foi adicionado à planilha base durante o replanejamento, de acordo com as exigências da Caixa Econômica (responsável pela fiscalização federal e pagamentos) enquanto outros, que não feriam tal questão, foram passados para o aditivo municipal.

São João do Jaguaribe, 05 de setembro de 2019.

Myllenna Rabelo Lima

Myllenna Rabelo Lima

Engenheira Civil

RNP 211613528-1

Fiscal de Obras da Prefeitura

Municipal de São João do Jaguaribe